

# 270.1 Neubau Sporthalle Campus Interlaken



## Bauinfo Nr. 2



### ■ Information lärmintensive Arbeiten bis Ende Juli 2023

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mit der vorliegenden Bauinfo informieren wir über die Bau- und lärmintensiven Arbeiten bis Ende Juli 2023.

Der Abbruch läuft noch, parallel dazu erfolgt der Aushub für das Bohrplanum. Die Pfahlbohrungen ab 05. Juni werden sich in demselben Lärmpegel wie der Abbruch befinden. Beim Rammen der Spundwände können dann die grösseren Erschütterungen und Lärmemissionen entstehen.

Zeitfenster für folgende Arbeiten sind:

Freitag, 02.06.2023	Abbrucharbeiten fertigstellen
Freitag, 09.06.2023	Aushub für Bohrplanum und Planum fertigstellen
Montag, 05.06.2023	Beginn Pfahlbohrungen
Montag, 26.06.2023	Beginn Spundwand Montage
Montag, 10.07.2023	Beginn Baugrubenaushub

Über die Baumeisterarbeiten werden wir im Juli 2023 informieren:

Lärmbelastung während Abbruch und Pfählung gemessen KW 20/2023

- . vor BZI Schulgebäude 65dB
- . bei Boulderwand 81dB
- . bei Schulhaus IDM / BZI 80dB
- . Rasenmäher Schule 75dB
- . neben Baumaschine 86dB

Bei Rückfragen steht Ihnen Simon Eggenschwiler (Bauleitung 079 454 54 94) gerne zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und schon im Voraus für Ihr Verständnis!

Interlaken, 23.05.2023

Freundliche Grüsse  
Die Projekt- und Bauleitung